

Anlage 1 zur Sivo IWU/2020/06 (ö)

Stadt Kirchheim unter Teck
Brückeninstandsetzung 2019
BW 144 - Instandsetzung Fußgängerbrücke über
die Gießnau, Bohnau



Baukostenübersicht

Baukostenübersicht - Rechnungsaufstellung	Netto	Brutto
Baukosten Fa. Gläser		
Kostenstand 4. Abschlagszahlung Fa. Gläser vom 6.2.2020	292.181,36 €	347.695,82 €
Noch nicht berechnete Leistungen Fa. Gläser	ca. 25.000,00 €	29.750,00 €
Zwischensumme 1 voraussichtliche Baukosten Fa. Gläser		377.445,82 €
Sonstige Rechnungen		
IB infra-teck voraussichtliche Abrechnungssumme	ca. 42.857,14 €	51.000,00 €
IB Schauz , Stuttgart	ca.	2.650,00 €
IB Sigler-Schumer-Spieth Nürtingen Prüfstatiker	ca.	650,00 €
Fa. Staudenmaier	ca.	560,00 €
Zwischensumme 2 voraussichtliche Baukosten		54.860,00 €
Bruttosumme Gesamtaufwendungen Summe 1 + 2		432.305,82 €
Bereits bezahlte Rechnungen lt. Herrn Sehlke		325.112,27 €
Erforderliche HH-Mittel		107.193,55 €
Unvorhergesehenes		3.000,00 €
Im HHPI. derzeit zur Verfügung stehende Mittel		10.141,88 €
		100.051,67 €
Bruttosumme voraussichtlich erforderliche HH-Mittel gerundet		100.000,00 €

Dettingen unter Teck, den 12. Februar 2020