

INVESTITIONSBERICHT ZUM 09.04.2021

EDUARD-MÖRIKE-MEHRZWECKHALLE – ABBRUCH UND NEUBAU MEHRZWECKHALLE MIT MENSA



Anlass

Eduard-Mörrike Grundschule als Ganztagesesschule mit Mensa

Zielsetzung

Sanierungsstau in Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle

Eduard-Mörrike Grundschule als Ganztagesesschule mit Mensa.

Mehrfachnutzung Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle mit Mehrzweckraum, Mensa und Multifunktionsraum.

Veranstaltungen, Vorträge und Versammlungen für Bürgerinnen und Bürger.

Projektleitung

Jörg Weimer (Sachgebiet Hochbau)

Timo Weissinger (Sachgebiet Grünflächen)

Projektlaufzeit

01.12.2016 – 31.12.2021

Aktueller Stand

Gebäude wurde erstellt, derzeit Innenausbau Schreiner, Maler, Fertigmontage der technischen Gewerke Heizung, Sanitär, Elektro, Außenanlagen Kanalarbeiten und Erstellung der Treppenanlage im Bereich des Haupteingangs zur Halle und Mensa, Entwässerungsrigole Rasenplatz eingebaut.

Nächster Schritt Gemeinderat

Einweihungsfeier Mensa und Mehrzweckhalle.

Handlungsbedarf

Genehmigtes Budget wird eingehalten.

Die Baumaßnahme befindet sich im Terminplan.

Die termingerechte Fertigstellung der Außenanlagen ist aufgrund der derzeit vorherrschenden Witterungseinflüsse (Regen, Schnee, Kälte) schwer abschätzbar.

Festlegung der Einweihungsfeier in 2021 oder 2022.

Kein weiterer Handlungsbedarf.

Ablauf

ANFANG	01.12.2016	2016				2017				2018				2019			
ENDE	31.12.2021																
PSP	NAME	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
1																	
1.1.1	Erstellung Auslobungsunterlagen	◆															
1.1.2	Ersatzneubau Eduard-Mörke Halle und Durchführung 2-stufiger offener Planungswettbewerb in Gemeinderat		◆														
1.1.3	Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat					◆											
1.1.4	Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat									◆							
1.1.5	Baubeschluss im TA-UA										◆						
1.1.6	Baubeginn Abbruch												◆				
1.1.7	Ideenwettbewerb zur Namensfindung													◆			
1.1.8	Spatenstich																
1.1.9	Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat																
1.1.10	Fertigstellung Rohbau																
1.1.11	Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle																

ANFANG		01.12.2016		2020				2021			
ENDE		31.12.2021		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
PSP	NAME										
1											
1.1.1	Erstellung Auslobungsunterlagen										
1.1.2	Ersatzneubau Eduard-Mörke Halle und Durchführung 2-stufiger offener Planungswettbewerb in Gemeinderat										
1.1.3	Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat										
1.1.4	Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat										
1.1.5	Baubeschluss im TA-UA										
1.1.6	Baubeginn Abbruch										
1.1.7	Ideenwettbewerb zur Namensfindung										
1.1.8	Spatenstich	◆									
1.1.9	Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat			◆							
1.1.10	Fertigstellung Rohbau				◆						
1.1.11	Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle								◆		

Gesamtkosten

