

INVESTITIONSBERICHT ZUM 07.05.2021

EDUARD-MÖRIKE-MEHRZWECKHALLE – ABBRUCH UND NEUBAU MEHRZWECKHALLE MIT MENSA



Anlass

Eduard-Mörrike Grundschule als Ganztagesesschule mit Mensa

Zielsetzung

Sanierungsstau in Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle

Eduard-Mörrike Grundschule als Ganztagesesschule mit Mensa.

Mehrfachnutzung Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle mit Mehrzweckraum, Mensa und Multifunktionsraum.

Veranstaltungen, Vorträge und Versammlungen für Bürgerinnen und Bürger.

Projektleitung

Jörg Weimer (Sachgebiet Hochbau)

Timo Weissinger (Sachgebiet Grünflächen)

Projektlaufzeit

01.12.2016 – 31.12.2021

Aktueller Stand

Gebäude ist erstellt, der Innenausbau ist bis auf Restarbeiten, Inbetriebnahme der techn. Gewerke, Mängelbeseitigung und Bekleidungsarbeiten am Windfang abgeschlossen. Im Bereich Außenanlagen ist die Treppenanlage im Bereich des Haupteingangs zur Halle und Mensa erstellt, Vorplatz, Treppenpodeste, sind gepflastert. Pflanzbeete angelegt, Entwässerungsrigole Rasenplatz eingebaut. Tiefbauarbeiten im Kreuzungsbereich werden ausgeführt.

Nächster Schritt Gemeinderat Einweihungsfeier Mensa und Mehrzweckhalle.

Handlungsbedarf Genehmigtes Budget wird eingehalten.

Die Erstellung der Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle befindet sich im Terminplan und wird auf Ende Mai 2021 fertiggestellt.

Der Fertigstellungstermin für die Außenanlagen ist aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse vom Januar bis März und zusätzlichem Mehraufwand für Breitbandausbau, zusätzlichen Leistungen und div. Leitungsverlegungen nicht mehr einzuhalten. Die Fertigstellung wird sich auf Ende Juli 2021 verschieben.

Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) sind derzeit keine Auswirkungen auf das Gesamtprojekt zu erwarten. Eine Inbetriebnahme der neuen Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle mit Mensabetrieb ist für September 2021 bzw. zum Schuljahresbeginn 2021/2022 geplant.

Festlegung der Einweihungsfeier in 2021 oder 2022.

Kein weiterer Handlungsbedarf.

Ablauf

ANFANG	01.12.2016	2016					2017				2018				2019			
ENDE	31.12.2021																	
PSP	NAME	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1																		
1.1.1	Erstellung Auslobungsunterlagen	◆																
1.1.2	Ersatzneubau Eduard-Mörrike Halle und Durchführung 2-stufiger offener Planungswettbewerb in Gemeinderat		◆															
1.1.3	Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat					◆												
1.1.4	Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat									◆								
1.1.5	Baubeschluss im TA-UA											◆						
1.1.6	Baubeginn Abbruch																◆	
1.1.7	Ideenwettbewerb zur Namensfindung																	◆
1.1.8	Spatenstich																	
1.1.9	Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat																	
1.1.10	Fertigstellung Rohbau																	
1.1.11	Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle																	

ANFANG		01.12.2016		2020				2021			
ENDE		31.12.2021		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
PSP	NAME										
1											
1.1.1	Erstellung Auslobungsunterlagen										
1.1.2	Ersatzneubau Eduard-Mörke Halle und Durchführung 2-stufiger offener Planungswettbewerb in Gemeinderat										
1.1.3	Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat										
1.1.4	Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat										
1.1.5	Baubeschluss im TA-UA										
1.1.6	Baubeginn Abbruch										
1.1.7	Ideenwettbewerb zur Namensfindung										
1.1.8	Spatenstich	◆									
1.1.9	Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat			◆							
1.1.10	Fertigstellung Rohbau					◆					
1.1.11	Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle								◆		

Gesamtkosten

