

A Konrad Widerholt Schule, Brandschutzsanierung

| alle Angaben brutto | | KOSTENBERECHNUNG | | ANSCHLAG | | angewiesene Beträge | | angewiesene Beträge | | PROGNOSE | Abnahme | KOSTENSTAND | FESTSTELLUNG |
|---------------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------|---------|--------------|--------------|
| | | Kostenberechnung | Auftragssummen | Nachträge | Erweiterte Auftragssummen | Abschlagsrechnungen | Summe | 31.08.2021 | 31.08.2021 | | | | |
| KG LB | Kostengruppen Leistungsbereiche | AN | | | | | | | | | | | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | | 1.463.087,15 € | 869.882,99 € | 83.942,89 € | 933.825,88 € | 848.885,42 € | 848.885,42 € | 913.919,31 € | | | 848.885,42 € | 586.437,75 € |
| 000 | Baustelleneinrichtung/Schutzmassnahmen | | 11.900,00 € | | | | | | 0,00 € | | | | |
| 012, 013 | Erd-, Beton- Mauerarbeiten | Hoyler | 42.780,50 € | 44.528,73 € | | | | | 54.649,10 € | | | | |
| | Nachtrag 1 vom 20.05.2019 | | | | 2.891,70 € | | | | 18.716,61 € | | | | |
| | Nachtrag 2 vom 06.06.2019 | | | | 3.664,84 € | | | | 16.854,16 € | | | | |
| | Nachtrag 3 vom 21.08.2019 | | | | 7.624,33 € | | | | 14.812,84 € | | | | |
| | Nachtrag 4 vom 17.09.2019 | | | | 4.595,36 € | 63.304,96 € | | | 4.265,49 € | | | | |
| | 1.AZ vom 16.05.2019 | | | | | | | | | | | | |
| | 2.AZ vom 27.06.2019 | | | | | | | | | | | | |
| | 3.AZ vom 23.08.2019 | | | | | | | | | | | | |
| | Schlußrechnung vom 17.12.2019 | | | | | | | | 54.649,10 € | | | 54.649,10 € | 54.649,10 € |
| 084 | Abbruch- und Betonsägearbeiten | EB-Bau | 33.320,00 € | 18.340,88 € | | 18.340,88 € | | | 16.496,27 € | X | | 16.496,27 € | 16.496,27 € |
| | 1.AZ vom 29.04.2019 | | | | | | | | 11.061,57 € | | | | |
| | Schlußrechnung vom 26.09.2019 | | | | | | | | 5.434,70 € | | | | |
| 016 | Zimmer- und Holzbauarbeiten | Elser | 26.180,00 € | 16.904,66 € | | | | | 27.500,00 € | | | | |
| | Nachtrag 1 vom 18.07.2019 | | | | 3.028,55 € | | | | 2.754,85 € | | | | |
| | Nachtrag 2 vom 20.08.2019 | | | | 9.132,06 € | 29.065,27 € | | | 24.725,33 € | | | | |
| | 1.AZ 19-1191 | | | | | | | | | | | | |
| | SR vom 11.06.2020 | | | | | | | | | | | | 27.480,18 € |
| 075 | Raumlufttechn. Anlagen (RWA) | Elser | 19.040,00 € | 20.065,07 € | | 20.065,07 € | | | 20.065,07 € | | | 18.660,87 € | |
| | 1.AZ vom 07.10.2019 | | | | | | | | 18.660,87 € | | | | |
| 025 | Estricharbeiten | Köber | 21.539,00 € | 4.937,29 € | | | | | 21.539,00 € | | | | |
| | Angebot Bodenbelag Windfang vom 13.05.2020 | Köber | | 1.063,04 € | | | | | | | | | |
| | Nachtrag vom 29.08.2020 | Köber | | | | 6.000,33 € | | | | | | | |
| | Schlußrechnung Bodenbelag Windfang vom 07.11.2020 | Köber | | | | | | | 6.242,62 € | | X | 6.242,62 € | |
| 027 | Tischlerarbeiten Türen | Moll | 14.220,50 € | 8.438,85 € | | 8.438,85 € | | | | | | | |
| | 1.AZ vom 12.09.2019 | | | | | | | | 7.973,00 € | | | | |
| | Schlußrechnung Türen vom 26.11.2019 | | | | | | | | 800,93 € | | | | |
| | Rechnung Panikschloß vom | | | | | | | | 380,62 € | | | | |
| 027 | Tischlerarbeiten Dichtungen Angebot vom 07.05.2020 | | | 13.684,73 € | | 13.684,73 € | | | 9.154,55 € | X | | 9.154,55 € | 9.154,55 € |
| 027 | Tischlerarbeiten Dichtungen AZ vom 03.11.2020 | | | | | | | | 14.177,06 € | | | | |
| 027 | Tischlerarbeiten Dichtungen SR vom 20.11.2020 | | | | | | | | 246,70 € | | X | 14.423,76 € | 14.423,76 € |
| 039 | Trockenbauarbeiten | Ullrich+Schön | 457.525,25 € | 194.390,67 € | | | | | 228.798,00 € | | | | |
| | Nachtrag 1 vom 23.08.2019 | | | | 7.338,73 € | | | | 24.501,80 € | | | | |
| | Nachtrag 2 vom 23.10.2019 | | | | 6.604,50 € | 208.798,00 € | | | 22.367,92 € | | | | |
| | Nachtrag 3 vom 25.11.2019 | | | | 464,10 € | | | | 40.845,08 € | | | | |
| | Unvorhergesehenes / Stundenlohnarbeiten | | | | 15.000,00 € | | | | 33.249,78 € | | | | |
| | F30 Decke Grundschule EG | | | | 5.000,00 € | | | | 35.313,53 € | | | | |
| | 1.AZ vom 30.04.2019 | | | | | | | | 40.505,56 € | | | | |
| | 2.AZ vom 26.06.2019 | | | | | | | | | | | | |
| | 3.AZ vom 21.08.2019 | | | | | | | | | | | | |
| | 4.AZ vom 23.10.2019 | | | | | | | | | | | | |
| | 5.AZ vom 18.05.2020 | | | | | | | | | | | | |
| | 6.AZ vom 30.06.2020 | | | | | | | | | | | | |
| 031 | Metallbauarbeiten, Brandschutztüren und -verglasungen | Niebuhr | 465.171,00 € | 252.087,22 € | | 252.087,22 € | | | 235.081,60 € | | | | |
| | 1.AZ vom 30.10.2019 | | | | | | | | 73.791,90 € | | | | |
| | 2.AZ vom 05.02.2020 | | | | | | | | 55.095,81 € | | | | |
| | 3.AZ vom 16.07.2020 | | | | | | | | 98.657,66 € | | | | |
| | SR vom 09.04.2021 | | | | | | | | 7.536,23 € | | | | |
| | Folienbeschichtung | Daiber | | | | | | | 2.465,68 € | | X | 2.465,68 € | 2.465,68 € |

**Brandschutzsanierung
Konrad Widerholt Schule
Bismarkstraße 39,
73230 Kirchheim**

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 031 | Metallbauarbeiten, Windfang 1.AZ vom 04.05.2020 SR vom 26.11.2020 | Dehler | 88.250,40 € | 61.551,56 € | | 61.551,56 € | | | 47.600,00 € 12.699,38 € | 60.299,38 € | X | 60.299,38 € | 60.299,38 € |
| 031 | Metallbauarbeiten, Fluchttüren 1.+2. OG Nachtrag vom 03.05.2019 SR vom 14.09.2019 | Böhringer | 9.520,00 € | 10.050,74 € | 1.510,11 € | 11.560,85 € | | | 11.444,23 € | 11.444,23 € | X | 11.444,23 € | 11.444,23 € |
| 031 | Schlosserarbeiten innen, Geländer und Stahltüren Nachtrag vom 04.09.2019 1.AZ vom 14.04.2019 2.AZ vom 29.06.2019 gekürzt von Frau Brunner 3.AZ vom 29.06.2019 Re.Nr. 910024/4 vom 28.07.2019 Re.Nr. 910024/5 vom 30.08.2019 Re.Nr. 910024/7 vom 30.08.2019 Re.Nr. 910024/6 vom 30.08.2019 Re.Nr. 910024/8 vom 30.08.2019 Re.Nr. 910024/8 vom 10.11.2019 Re.Nr. 100006/1 vom 04.01.2020 Re.Nr. 100006/2 vom 21.03.2020 Re.Nr. 100006/3 vom 01.04.2020 Re.Nr. 100006/4 vom 07.08.2020 Re.Nr. 100006/5 vom 18.10.2020 | Hierl | 41.233,50 € | 28.337,30 € | 3.120,18 € | 31.457,48 € | | | 1.133,47 € 886,55 € 5.923,23 € 1.100,75 € 140,71 € 11.447,91 € 102,34 € 242,76 € 3.271,31 € 3.372,88 € 1.176,61 € 280,84 € 2.090,48 € 1.520,76 € | 32.690,60 € | | 32.690,60 € | 32.690,60 € |
| 031 | Schlosserarbeiten , Fluchttreppe Nachtrag 1 vom 06.08.2019 1.AZ vom 08.06.2019 2.AZ vom 14.07.2019 Schlußrechnung vom 12.12.2019 | H.M.Schmidt | 45.220,00 € | 53.210,85 € | 1.696,35 € | 54.907,20 € | | | 42.542,50 € 10.559,88 € 1.910,55 € | 55.012,93 € | X | 55.012,93 € | 55.012,93 € |
| 032 | Abdichtungsarbeiten | Auste | 0,00 € | 685,74 € | | 685,74 € | | | 691,69 € | 691,69 € | | 691,69 € | 691,69 € |
| 034 | Malerarbeiten Nachtrag vom 10.02.2021 Nachtrag vom 09.11.2020 1.AZ vom 16.10.2019 2.AZ vom 10.12.2019 3.AZ vom 18.11.2020 4.AZ vom 09.02.2021 5.AZ vom 19.04.2021 Rechnung Kraft | Fischer | 95.914,00 € | 28.003,68 € | 1.785,00 € 609,28 € | 30.397,96 € | | | 3.045,79 € 4.528,27 € 6.220,38 € 5.167,37 € 4.468,45 € 629,13 € | 24.059,39 € | | 24.059,39 € | 24.059,39 € |
| 036 | Bodenbelagarbeiten, Kautschuk Nachtrag vom 21.08.2020 Nachtrag vom 27.08.2020 Schlußrechnung/Freigabe vom 10.12.2020 Schlußfreigabe vom 17.04.2021 | Haag | 47.362,00 € | 85.225,48 € | 7.889,07 € 1.988,73 € | 95.103,28 € | | | 60.000,00 € 4.832,99 € | 64.832,99 € | X | 64.832,99 € | 64.832,99 € |
| 033 | Gebäudereinigung Fa. Mauch, SR vom 21.05.2019 Fa. DMH, 1. AZ vom 24.06.2019 Fa. DMH, Rapportrechnung vom 31.08.2019 Fa. DMH, Rapportrechnung vom 16.09.2019 Fa. DMH, Rapportrechnung vom 29.04.2020 Fa. DMH, Rapportrechnung vom 16.06.2020 Fa. DMH, Rapportrechnung vom 14.09.2020 Fa. DMH, Rapportrechnung vom 09.09.2020 | Mauch DMH | 12.495,00 € | 1.714,79 € 26.661,71 € | | 1.714,79 € 26.661,71 € | | | 1.714,79 € 2.144,93 € 369,85 € 7.955,39 € 3.135,65 € 862,92 € 149,77 € 2.082,61 € | 1.714,79 € 16.701,12 € | | 1.714,79 € 16.701,12 € | 1.714,79 € 16.701,12 € |
| 003 | Aussenanlagen, sep. Projekt, Grünflächenamt | | 26.061,00 € | 0,00 € | | | | | | 0,00 € | | | |
| | Brandschöttung, Fugen in Bauteilen, in KGR 400 | | 5.355,00 € | 0,00 € | | | | | | 0,00 € | | | |
| 400 | Technische Gebäudeausstattung | | 162.077,88 € | 149.975,20 € | 162.516,62 € | 346.762,46 € | 180.971,74 € | 180.971,74 € | 371.584,99 € | 180.971,74 € | | 180.971,74 € | 16.776,50 € |
| | Abwasser-, Wasser- Gasanlagenkanalarbeiten Wärmeversorgungsanlagen Lufttechnische Anlagen Nachtrag 1 , Gas- und Trinkwasserleitungen | Bezler | 13.378,46 € 23.712,89 € | 31.159,97 € | | 17.842,69 € | | | | 67.702,38 € | | | |

**Brandschutzsanierung
Konrad Widerholt Schule
Bismarkstraße 39,
73230 Kirchheim**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| | | | | | 8.677,29 € 34.869,38 € | 166.093,71 € | | | | | | | |
| | Nachtrag 1 Brandschutzgehäuse Sibe vom ?? Nachtrag 1?? vom ?? Stundenlohnarbeiten | | | | | | | | | | | | |
| | 1.AZ R20110009 | | | | | | 17.070,73 € | | | | | | |
| | 2.AZ R20110147 | | | | | | 6.647,51 € | | | | | | |
| | 3.AZ R21040125 | | | | | | 12.833,00 € | | | | | | |
| | 4.AZ R21060100 | | | | | | 48.613,13 € | | | | | | |
| | 5.AZ R21070005 | | | | | | 8.624,50 € | | | | | | |
| | 6.AZ R21080050 | | | | | | 30.917,06 € | | 88.154,69 € | | | 88.154,69 € | |
| | NSHV Unterstation | | 16.660,00 € | | | | | | | | | | |
| | Verkabelung in den Geschossen | | 28.560,00 € | | | | | | | | | | |
| | Sicherheitsbeleuchtung | | 23.800,00 € | | | | | | | | | | |
| | Unterverteilung in Geschossen | | 47.600,00 € | | | | | | | | | | |
| 700 | Baunebenkosten | | 46.698,88 € | 30.098,88 € | 0,00 € | 34.996,92 € | 19.028,94 € | 19.028,94 € | 84.596,92 € | | 19.028,94 € | | |
| 730 | Gebäudeplanung Architekt LPH 5 teilweise, 6-9 1.AZ vom 05.02.2021 | Göbel | 16.600,00 € | | | | 4.522,00 € | 4.522,00 € | 16.600,00 € | | 4.522,00 € | | |
| 740 | Fachingenieur HLSE Umsetzung Schwachstellenanalyse 1.AZ v. 01.09.2020 Umsetzung Schwachstellenanalyse 2.AZ v. 16.11.2020 | Bachmann | 30.098,88 € | 30.098,88 € | | 34.996,92 € | 2.006,94 € 12.500,00 € | 14.506,94 € | 34.996,92 € | | 14.506,94 € | | |
| | Fachingenieur H+H | Hagmann | | | | | | | 33.000,00 € | | | | |
| Gesamtsumme Block B, KGR 300, 400 und 700 | | | 228.153,88 € | 180.412,82 € | 0,00 € | 221.501,39 € | 175.933,20 € | 139.381,96 € | 313.572,11 € | | 139.381,96 € | 0,00 € | |
| Gesamtsumme Block A und B, KGR 300, 400 und 700 | | | 2.211.231,91 € | 1.509.830,78 € | 273.346,89 € | 1.825.736,53 € | 1.512.086,38 € | 1.475.535,14 € | 1.959.755,45 € | | 1.475.535,14 € | 622.502,02 € | |

C Konrad Widerholt Schule, Digitalisierungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|---------------|--|
| 400 | Technische Gebäudeausstattung | | 87.970,81 € | 85.399,26 € | | 198.895,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 198.895,57 € | | 120.954,12 € | | |
| | Elektroinstallationen | Schulz | | 68.828,45 € | | | | | 198.895,57 € | | | | |
| | Nachtrag 1 EDV Schrank | | | | 5.664,17 € | | | | | | | | |
| | Angebot A210200037 Arbeiten auf Nachweis | | | | 36.432,14 € | | | | | | | | |
| | LWL Kabel | Heldele | 16.570,81 € | 16.570,81 € | 16.570,81 € | 198.895,57 € | | | | | 120.954,12 € | | |
| | Fehlbetrag H+H geschätzt | | 71.400,00 € | | 71.400,00 € | | | | | | | | |
| | 2.AZ | Schulz | | | | | 6.384,35 € | | | | | | |
| | 3.AZ | Schulz | | | | | 22.792,21 € | | | | | | |
| | 4.AZ | Schulz | | | | | 12.996,20 € | | | | | | |
| | 5.AZ | Schulz | | | | | 9.932,60 € | | | | | | |
| | 6.AZ | Schulz | | | | | 51.154,84 € | 103.260,20 € | | | 103.260,20 € | | |
| 700 | Baunebenkosten | | 0,00 € | 22.360,81 € | 0,00 € | 22.360,81 € | 16.537,68 € | 16.537,68 € | 33.537,68 € | | 16.537,68 € | | |
| | Zusatzauftrag Digitalisierung | Bachmann | | 22.360,81 € | | 22.360,81 € | | | 16.537,68 € | | 16.537,68 € | | |
| | Fachingenieur H+H | Hagmann | | | | | | | 17.000,00 € | | | | |
| Gesamtsumme Block C, KGR 300, 400 und 700 | | | 87.970,81 € | 107.760,07 € | 0,00 € | 221.256,38 € | 16.537,68 € | 16.537,68 € | 232.433,25 € | | 137.491,80 € | 0,00 € | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| Gesamtsumme Block A, B und C, KGR 300, 400 und 700 | | | 2.299.202,72 € | 1.617.590,85 € | 273.346,89 € | 2.046.992,91 € | 1.528.624,06 € | 1.492.072,82 € | 2.192.188,70 € | | 1.613.026,94 € | 622.502,02 € | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|--|