

Sanierungsgebiet „Ortsmitte Ötlingen“


ZUSAMMENSTELLUNG ZEITPLAN TIEFBAU BAUABSCHNITTE 2A UND 2B



SANIERUNGSGEBIET „ORTSMITTE ÖTLINGEN“ ZUSAMMENSTELLUNG ZEITPLAN TIEFBAU


Bauabschnitt: Stuttgarter Straße von Am Wasen bis Lindorfer Straße (BA2A)

Bauabschnitt: Stuttgarter Straße von Lindorfer Straße bis Wielandstraße (BA2B)




SANIERUNGSGEBIET „ORTSMITTE ÖTLINGEN“ ZUSAMMENSTELLUNG ZEITPLAN TIEFBAU

Bauabschnitt: Stuttgarter Straße von Am Wasen bis Lindorfer Straße (BA2A)



SANIERUNGSGEBIET „ORTSMITTE ÖTLINGEN“ ZUSAMMENSTELLUNG ZEITPLAN TIEFBAU

Bauabschnitt: Stuttgarter Straße von Lindorfer Straße bis Wielandstraße (BA2B)



SANIERUNGSGEBIET „ORTSMITTE ÖTLINGEN“ ZUSAMMENSTELLUNG ZEITPLAN TIEFBAU

abgeschlossen	2012	Satzungsbeschluss des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Ötlingen“
	2014	Planungsgrundsätze, Vorstellung des Grundsatzentwurfs
	2015	Vorstellung der Konzeption für den Umbau Stuttgarter Straße, 7 Abschnitte, 3 Prioritäten
	2016	Vorstellung Planung Ortseingang West (BA 1), Prio 1
		Vorstellung Planung Steingrubenweg West - Am Wasen (BA 5+6), Prio 3
	2017	Planung, Einbeziehung RP Stuttgart
geplant	2018 Frühjahr	Baubeginn BA 1 und BA 5+6
	2019 Winter	Vorstellung Planung Am Wasen - Lindorfer Straße (BA 2A), Prio 1
	Frühjahr	Bauende BA 1 und BA 5+6
	Frühjahr	Baubeginn BA 2A
		Planung Lindorfer Straße - Wielandstraße (BA 2B)
	2020 Frühjahr	Vorstellung Planung / Ausschreibung Lindorfer Straße - Wielandstraße (BA 2B)
	Sommer	Bauende BA2A mit daran anschließendem Baubeginn BA 2B
	2021 Herbst	Bauende BA 2B
2022 Frühjahr	Schlussverwendungsnachweis Sanierungsgebiet „Ortsmitte Ötlingen“ (Frist: Ende April 2022)	

Ortskern Ötlingen

Zeitplanung BA 2A:

- Beschluss der Entwurfsplanung für Abschnitt BA 2A – Kreisverkehr Am Wasen bis Kreuzung Stuttgarter / Isolde-Kurz- / Lindorfer Straße im Technik- und Umweltausschuss des Kirchheimer Gemeinderates am 30. Januar 2019
- Ausschreibung im 1. Quartal 2019 und Auftragsvergabe im April 2019
- Anliegerinformationsveranstaltung am 2. Mai 2019
- Baubeginn Mitte Mai 2019
- Geplante Bauzeit ca. 15 Monate bis Sommer 2020

Ortskern Ötlingen

Zeitplanung BA 2B:

- Beschluss der Entwurfsplanung für Abschnitt BA 2B – Kreuzung Stuttgarter / Isolde-Kurz- / Lindorfer Straße bis Einmündung Wielandstraße im IWU im Frühjahr 2020 einholen
- Daran anschließend Ausschreibung und Auftragsvergabe
- Anliegerinformationsveranstaltung im September 2020
- Geplanter Baubeginn nach Fertigstellung BA 2A voraussichtlich ab September 2020
- Baufertigstellung voraussichtlich Herbst 2021

Ortskern Ötlingen

Verkehrsführung BA 2A:

- Während der Baumaßnahmen in der Stuttgarter Straße (BA 2A) wird der Verkehr im Einrichtungsverkehr (Fahrtrichtung Kirchheim) geführt. In Fahrtrichtung Wendlingen erfolgt die Führung weiterhin über die Isolde-Kurz-Straße und die Straße in der Warth.
- Nach Fertigstellung des Minikreisels an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Am Wasen / Hermann-Hesse-Straße wird der Verkehr von Wendlingen nach Kirchheim über den Minikreisell geführt
- Mit Beginn des Umbaus der Kreuzung Stuttgarter / Isolde-Kurz- / Lindorfer Straße wird zeitweise auch eine Verkehrsführung über die Fabrikstraße und die Haldenstraße erforderlich (Fahrtrichtung Wendlingen und Lindorf)

Ortskern Ötlingen

Verkehrsführung BA 2B:

- Während der geplanten Baumaßnahmen in der Stuttgarter Straße (BA 2B) wird der Verkehr wie im BA 2A im Einrichtungsverkehr (Fahrtrichtung Kirchheim) geführt werden.
- In Gegenrichtung wird zeitweise eine Verkehrsführung über die Fabrikstraße und die Haldenstraße erforderlich (Fahrtrichtung Wendlingen und Lindorf)

Sanierungsgebiet „Ortsmitte Ötlingen“

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

