

TOP 4- Neubau der Eduard-Mörrike-Halle:

NEUBAU HALLE- Baufortschritt:

Die Bauarbeiten sind im Zeitplan, Der Rohbau wurde in der KW 22, also vor Pfingsten fertiggestellt, der Kran die wesentlichen Einrichtungen der Firma wurden abgeholt. Bis Mitte-Ende Juni, werden die Holzbauwände und die Decke gestellt und eingebaut, danach beginnen die Dacharbeiten und der weitere Ausbau

NEUBAU HALLE- Namensfindung:

Eine Sichtung und gewisse Clusterung der eingegangenen Vorschläge fand am 20. Februar statt, der Folgetermin mit dem Sichtungstermin mit OR/GR musste Corona bedingt entfallen, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

NEUBAU HALLE- Möblierung EM-Halle:

Die Angebote (Tische, Stühle) sind abgegeben und werden gegenwärtig von den Architekten geprüft, Stand 13. Mai 2020

NEUBAU HALLE- Außenanlagen:

Während der eigentliche Schulhof bekanntermaßen aus Kostengründen asphaltiert wird, werden die Wege rund um das Gebäude, sowie die Treppenanlage zur Lindorfer Straße hin mit Pflastersteinen ausgelegt.

Ende Mai wurden von Herrn Köber Junior, Fa. Köber eine große Auswahl an Pflastersteinen, auf Paletten verlegt, angeliefert und von ihm die Details und Unterschiede erläutert. (Farbe, Verlegemuster, Kosten, Materialqualität, Reinigungsfreundlichkeit, Lieferzeiten, usw.)

Anwesend: Vertreter von Planungsbüro, Büro Außenanlagen, SG Grünflächen, SG Hochbau, OV Kik, Frau Nick)

Die nach einer längeren Abwägung ausgewählten Muster können oberhalb des Treppenbereiches zum Schulhof hin besichtigt werden.

NEUBAU HALLE: Sonstiges:

Nach Aussage vom SG Hochbau gab es - coronabedingt – glücklicherweise keine besonderen Vorkommnisse, wie z.B. Ausfälle oder Verzögerungen.