

#	Titel	Erwartetes spätes Ende	Vorgabe Arbeit	# Vorgänger	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Q3 / 2020		Q4 / 2020			Q1 / 2021			Q2 / 2021			Q3 / 2021			Q4 / 2021			Q1 / 2022			Q2 / 2022			Q3 / 2022			Q4 / 2022			Q1 / 2023			Q2 / 2023			Q3 / 2023			Q4 / 2023			Q1 / 2024			Q2 / 2024		
							08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
0	Vorabzug Terminplan Bildungshaus Nabern/Stand 18.03.2021	21.06.24			29.03.21	21.06.24	Vorabzug Terminplan Bildungshaus Nabern/Stand 18.03.2021																																														
1	BA1-4 Fertigstellung Entwurf mit Kostenberechnung	21.06.24			29.03.21	29.03.21	BA1-4 Fertigstellung Entwurf mit Kostenberechnung																																														
2	BA1-4 + Kanal Beschlussfassung Gemeinderatssitzung Kirchheim	21.04.21			21.04.21	21.04.21	BA1-4 + Kanal Beschlussfassung Gemeinderatssitzung Kirchheim																																														
3	Antrag neuer Wasser- und Hausanschluss GS	07.06.24	40T	2	21.04.21	15.06.21	Antrag neuer Wasser- und Hausanschluss GS																																														
4	Neuer Wasser- und Hausanschluss GS	21.06.24	10T	3	16.06.21	29.06.21	Neuer Wasser- und Hausanschluss GS																																														
5	Anschluss Strom / Telekom	21.06.24	10T	3	16.06.21	29.06.21	Anschluss Strom / Telekom																																														
6	BA1 (Fluchttreppe GS) Erstellung Bauantrag	22.12.23	15T	2	21.04.21	11.05.21	BA1 (Fluchttreppe GS) Erstellung Bauantrag																																														
7	BA1 (Fluchttreppe GS) Werkplanung	21.06.24	20T	6	12.05.21	08.06.21	BA1 (Fluchttreppe GS) Werkplanung																																														
8	BA1 (Fluchttreppe GS) Genehmigungszeitraum	16.02.24	40T	6	12.05.21	06.07.21	BA1 (Fluchttreppe GS) Genehmigungszeitraum																																														
9	BA1 (Fluchttreppe GS) Ausschreibung	15.03.24	20T	8	07.07.21	03.08.21	BA1 (Fluchttreppe GS) Ausschreibung																																														
10	BA1 (Fluchttreppe GS) Versand Bieterzeitraum LVs	05.04.24	15T	9	04.08.21	24.08.21	BA1 (Fluchttreppe GS) Versand Bieterzeitraum LVs																																														
11	BA1 (Fluchttreppe GS) Prüfung/Vergabe/Beauftragung	26.04.24	15T	10	25.08.21	14.09.21	BA1 (Fluchttreppe GS) Prüfung/Vergabe/Beauftragung																																														
12	BA1 (Fluchttreppe GS) Werkstattplanung Schlosser	21.06.24	40T	11	15.09.21	09.11.21	BA1 (Fluchttreppe GS) Werkstattplanung Schlosser																																														
13	BA1 (Fluchttreppe GS) Bauphase	10.02.23	40T		25.02.22	21.04.22	BA1 (Fluchttreppe GS) Bauphase																																														
14	BA1 (GALA) Herstellung Zuwegung Schule / Nord	10.03.23	20T	13	22.04.22	19.05.22	BA1 (GALA) Herstellung Zuwegung Schule / Nord																																														
15	BA1 Toilettenwagen Nordseite Grundschule	17.03.23	5T	14	20.05.22	26.05.22	BA1 Toilettenwagen Nordseite Grundschule																																														
16	BA1 Abbruch Sanitäranlage / Freimachen Baufeld	31.03.23	10T	15	27.05.22	09.06.22	BA1 Abbruch Sanitäranlage / Freimachen Baufeld																																														
17	Pfingstferien 2021	05.06.21	8T		25.05.21	05.06.21	Pfingstferien 2021																																														
18	Sommerferien 2021	11.09.21	32T		29.07.21	11.09.21	Sommerferien 2021																																														
19	KANALUMVERLEGUNG Bauphase	21.06.24	40T		07.03.22	29.04.22	KANALUMVERLEGUNG Bauphase																																														
20	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Erstellung Bauantrag	21.06.24	15T	2	21.04.21	11.05.21	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Erstellung Bauantrag																																														
21	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Genehmigungs...	26.04.24	40T	2	21.04.21	15.06.21	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Genehmigungs...																																														
22	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Planung/ Ausc...	21.06.24	40T	21	16.06.21	10.08.21	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Planung/ Ausc...																																														
23	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Bauphase	21.06.24	40T		04.10.21	26.11.21	BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Bauphase																																														
24	BA2 (KIGA) Änderung Bebauungsplan	21.06.24	140T	2	21.04.21	02.11.21	BA2 (KIGA) Änderung Bebauungsplan																																														
25	BA2 (KIGA) Erstellung Bauantrag	09.12.22	20T	2	21.04.21	18.05.21	BA2 (KIGA) Erstellung Bauantrag																																														
26	BA2 (KIGA) Genehmigungszeitraum	26.05.23	120T	25	19.05.21	02.11.21	BA2 (KIGA) Genehmigungszeitraum																																														
27	BA2 (KIGA) Werkplanung / Regeldetails	21.06.24	40T	25	19.05.21	13.07.21	BA2 (KIGA) Werkplanung / Regeldetails																																														
28	BA2 (KIGA) Funktionale GU-Ausschreibung	21.07.23	40T	26	03.11.21	28.12.21	BA2 (KIGA) Funktionale GU-Ausschreibung																																														
29	BA2/BA4 (GALA) -Ausschreibung	21.06.24	20T	26	03.11.21	30.11.21	BA2/BA4 (GALA) -Ausschreibung																																														
30	BA2 (KIGA) Versand / Bieterzeitraum GU	15.09.23	40T	28	29.12.21	22.02.22	BA2 (KIGA) Versand / Bieterzeitraum GU																																														
31	BA2/BA4 (GALA) Versand / Bieterzeitraum	21.06.24	40T	28	29.12.21	22.02.22	BA2/BA4 (GALA) Versand / Bieterzeitraum																																														
32	BA2 (KIGA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung GU	10.11.23	40T	30	23.02.22	19.04.22	BA2 (KIGA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung GU																																														
33	BA2/BA4 (GALA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung	21.06.24	40T	30	23.02.22	19.04.22	BA2/BA4 (GALA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung																																														
34	BA2 (KIGA) Planung/ Abstimmung GU	05.01.24	40T	32	20.04.22	14.06.22	BA2 (KIGA) Planung/ Abstimmung GU																																														
35	BA2 (KIGA) Bauphase GU	24.05.24	300T	16	10.06.22	03.08.23	BA2 (KIGA) Bauphase GU																																														
36	BA2 (KIGA) Abbau Kran GU	29.03.24	60T	34	01.07.22	22.09.22	BA2 (KIGA) Abbau Kran GU																																														
37	BA2 (GALA) Herstellung Weg zu Giessnauhalle	28.10.22	20T		03.10.22	28.10.22	BA2 (GALA) Herstellung Weg zu Giessnauhalle																																														
38	BA2 (GALA) Herstellung Pausenhof GS	21.06.24	60T	36	03.10.22	23.12.22	BA2 (GALA) Herstellung Pausenhof GS																																														
39	BA2 (GALA) Herstellung Aussenbereich KITA	08.09.23	70T		05.06.23	08.09.23	BA2 (GALA) Herstellung Aussenbereich KITA																																														
40	BA2 Auszug aus Kita Umbau alter Kita zu Interim / Räumung GS	21.06.24	20T	35	04.08.23	31.08.23	BA2 Auszug aus Kita Umbau alter Kita zu Interim / Räumung GS																																														
41	Pfingstferien 2022	18.06.22	8T		07.06.22	18.06.22	Pfingstferien 2022																																														
42	Sommerferien 2022	10.09.22	32T		28.07.22	10.09.22	Sommerferien 2022																																														
43	BA3 (Sanierung GS) Ausschreibung	29.03.24	80T	42	12.09.22	30.12.22	BA3 (Sanierung GS) Ausschreibung																																														
44	BA3 (Sanierung GS) Versand Bieterzeitraum LVs	26.04.24	20T	43	02.01.23	27.01.23	BA3 (Sanierung GS) Versand Bieterzeitraum LVs																																														
45	BA3 (Sanierung GS) Prüfung/Vergabe/Beauftragung	21.06.24	40T	44	30.01.23	24.03.23	BA3 (Sanierung GS) Prüfung/Vergabe/Beauftragung																																														
46	Pfingstferien 2023	09.06.23	8T		30.05.23	09.06.23	Pfingstferien 2023																																														
47	Sommerferien 2023	09.09.23	32T		27.07.23	09.09.23	Sommerferien 2023																																														
48	BA3 (Sanierung GS) Bauphase	08.03.24	130T	47	11.09.23	08.03.24	BA3 (Sanierung GS) Bauphase																																														
49	Tausch Heizung Grundschule	22.03.24	10T	48	11.03.24	22.03.24	Tausch Heizung Grundschule																																														
50	BA3 (GALA) Anschlussarbeiten Fassade	21.06.24	20T	48	11.03.24	05.04.24	BA3 (GALA) Anschlussarbeiten Fassade																																														
51	BA3 (Sanierung GS) Umzug GS von Interim in saniertes Gebäude	05.04.24	10T	49	25.03.24	05.04.24	BA3 (Sanierung GS) Umzug GS von Interim in saniertes Gebäude																																														
52	BA4 Abbruch alter Kindergarten	03.05.24	20T	51	08.04.24	03.05.24	BA4 Abbruch alter Kindergarten																																														
53	BA4 (GALA) Pausenhof GS Ost, Freibereich alter Kindergarten	21.06.24	35T	52	06.05.24	21.06.24	BA4 (GALA) Pausenhof GS Ost, Freibereich alter Kindergarten																																														
54	Ende der Baumaßnahmen	21.06.24		53	21.06.24	21.06.24	Ende der Baumaßnahmen																																														

Anlage 17 zur Sitzungsvorlage IWU/2021/010 (ö)