

Zeitplan für BV-Offenlegung Jauchertbach Dettingen/Teck

Leistung / Vorgang	Kalenderwoche/ Zeitraum	Sonstiges	Erfolgt am
Abgabe Honorarangebot	Mai 21		<input type="checkbox"/>
Beauftragung	14. Juni 21	GR Dettingen	<input type="checkbox"/>
Vermessung	Juli 21		<input type="checkbox"/>
Vorentwurfsplanung	September 21		<input type="checkbox"/>
Abstimmung Verlegung Wasserlei- tung und Gashochdruckltg.	September 21	Büro InfraTeck	<input type="checkbox"/>
Abstimmung VE Planung mit Fach- behörden	Oktober 21		<input type="checkbox"/>
Boden und Abfalltechnik	November 21		<input type="checkbox"/>
Habitatpot.analyse, Artenschutz- rechtliche Untersuchungen	Sommer 21-Juni 22	Büro SLF	<input type="checkbox"/>
Entwurfsplanung	Juli 22		<input type="checkbox"/>
UVP Vorprüfung, E/A Bilanz	Juli 22	Büro SLF	<input type="checkbox"/>
Wasserrechtl. Genehmigungsverfah- ren	August 22- Feb 23		<input type="checkbox"/>
Ausführungsplanung und Ausschrei- bungsunterlagen	März April 23		<input type="checkbox"/>
Ausgabe LV	Mai 23		<input type="checkbox"/>
Submission	Juni 23		<input type="checkbox"/>
Angebotsprüfung	Juli 23		<input type="checkbox"/>
Vergabe Gemeinde-/ Stadtrat	Juli 23		<input type="checkbox"/>
Vorbereiten Baufeld Artenschutz (Feldlerche, Zauneidechse ??)	Herbst 23		<input type="checkbox"/>
Bauzeit	Sept. 23 - Okt. 24		<input type="checkbox"/>
Schlussrechnung	01.11.2024		<input type="checkbox"/>
Schlussverwendungsnachweis Stif- tung NSF	31.12.2024		<input type="checkbox"/>
Stand:	04.05.2021		<input type="checkbox"/>