

INVESTITIONSBERICHT ZUM 03.12.2021

EDUARD-MÖRIKE-MEHRZWECKHALLE – ABBRUCH UND NEUBAU MEHRZWECKHALLE MIT MENSA



Anlass

Eduard-Mörrike Grundschule als Ganztagesesschule mit Mensa

Zielsetzung

Sanierungsstau in Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle

Eduard-Mörrike Grundschule als Ganztagesesschule mit Mensa.

Mehrfachnutzung Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle mit Mehrzweckraum, Mensa und Multifunktionsraum.

Veranstaltungen, Vorträge und Versammlungen für Bürgerinnen und Bürger.

Projektleitung

Jörg Weimer (Sachgebiet Hochbau)

Timo Weissinger (Sachgebiet Grünflächen)

Projektlaufzeit

01.12.2016 – 31.12.2021

Aktueller Stand

Gebäude ist erstellt und wurde an den Betreiber übergeben. Bis auf kleinere Mängel und Restarbeiten ist das Gebäude fertiggestellt und kann genutzt werden. Restarbeiten und Mängelbeseitigung werden im laufenden Betrieb ausgeführt. Die Außenanlagen sind weitestgehend fertiggestellt. Ausstattung, Pflanzung und Restarbeiten sind im Gange. Abnahme folgt in Kürze.

Nächster Schritt Gemeinderat Einweihungsfeier in 2022 für Mensa und Mehrzweckhalle.

Handlungsbedarf Genehmigtes Budget wird eingehalten.

Die Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle wurde termingerecht auf Ende Mai 2021 fertiggestellt.

Der Fertigstellungstermin für die Außenanlagen ist aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse vom Januar bis März und zusätzlichem Mehraufwand für Breitbandausbau, zusätzlichen Leistungen und div. Leitungsverlegungen nicht mehr einzuhalten. Die Fertigstellung wird sich auf Anfang Dezember 2021 verschieben.

Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) sind derzeit keine Auswirkungen auf das Gesamtprojekt zu erwarten. Eine Inbetriebnahme der neuen Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle mit Mensabetrieb ist im September 2021 bzw. zum Schuljahresbeginn 2021/2022 am Montag 13.09.2021 erfolgt.

Die neue Eduard-Mörrike-Mehrzweckhalle wurde am Montag 13.09.2021 um 18:00 Uhr durch Herrn OB Dr. Pascal Bader feierlich in Betrieb genommen.

Festlegung der Einweihungsfeier in 2022.

Kein weiterer Handlungsbedarf.

Ablauf

ANFANG	01.12.2016	2016				2017				2018				2019			
ENDE	31.12.2021																
PSP	NAME	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
1																	
1.1.1	Erstellung Auslobungsunterlagen	◆															
1.1.2	Ersatzneubau Eduard-Mörrike Halle und Durchführung 2-stufiger offener Planungswettbewerb in Gemeinderat		◆														
1.1.3	Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat					◆											
1.1.4	Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat									◆							
1.1.5	Baubeschluss im TA-UA										◆						
1.1.6	Baubeginn Abbruch												◆				
1.1.7	Ideenwettbewerb zur Namensfindung													◆			
1.1.8	Spatenstich																
1.1.9	Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat																
1.1.10	Fertigstellung Rohbau																
1.1.11	Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle																

ANFANG		01.12.2016		2020				2021			
ENDE		31.12.2021		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
PSP	NAME										
1											
1.1.1	Erstellung Auslobungsunterlagen										
1.1.2	Ersatzneubau Eduard-Mörke Halle und Durchführung 2-stufiger offener Planungswettbewerb in Gemeinderat										
1.1.3	Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat										
1.1.4	Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat										
1.1.5	Baubeschluss im TA-UA										
1.1.6	Baubeginn Abbruch										
1.1.7	Ideenwettbewerb zur Namensfindung										
1.1.8	Spatenstich	◆									
1.1.9	Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat			◆							
1.1.10	Fertigstellung Rohbau					◆					
1.1.11	Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle								◆		

Gesamtkosten

