Datei: Terminplan EMS, Gebäude 2, Lüftung, 20.04.2022.PPL

Bauzeitenplan

Seite 1 von 1

Projektnummer: 20-828 Eduard Mörike Schule, Lüftungsinstallation, Bauzeitenplan Gebäude 2,

| | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------------|--------------|---------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|------------|------------|-----|---------|------------|------------|-------|------------|----------------------|--------|---------|------------|------------|--------------|
| | | | | | MrA | pr | M | ai | J | un | | Jul | | 7 | Aug | | Sep |) | | Okt | | No | ΟV | | Dez |
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | 1 1 2 3 | 1 1 1 4 5 6 | 1 1 7 8 | 1 2 9 0 | 2 2 1 2 | 2 2 3 | 2 2 4 5 | 2 2 6 7 | 2 2 8 9 | 3 3 | 3 3 1 2 | 3 3 3 4 | 3 3 5 6 | 3 7 | 3 3 8 9 | 4 4 0 1 | 2 3 | 4 4 3 4 | 4 4 5 6 | 4 4 7 8 | 4 5 5 9 0 |
| 1 | Gebäude 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П | | | |
| 2 | Planungsleistung Gebäude 2, LPH 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | KGR 300 Bauwerk | 14at | Di, 22.03.22 | Fr, 08.04.22 | | 14at | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | |
| 4 | KGR 400 HLS | 14at | Di, 22.03.22 | Fr, 08.04.22 | | 14at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | KGR 400 E-Planung | 14at | Di, 22.03.22 | Fr, 08.04.22 | | 14at | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Planungsleistung Gebäude 2, Lüftung LPH 5 und 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | KGR 300, Trockenbauarbeiten/Maler | 33at | Mo, 11.04.22 | Mo, 30.05.22 | | | | Ш | 3 | 3at | | | | | | | | | | | | Ш | | | |
| 3 | KGR 400, HLS | 33at | Mo, 11.04.22 | Mo, 30.05.22 | | | | | 3 | 3 <mark>3</mark> at | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | KGR 400 E-Planung | 33at | Mo, 11.04.22 | Mo, 30.05.22 | | | | Ш | 3 | 3at | | | | | | | | | | | | Ш | | | |
| 10 | Übergabe der LVs Lüftungseinbau an SG Hochbau | 1at | Di, 31.05.22 | Di, 31.05.22 | | | | | | | | 1at | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Submission Lüftungseinbau | 1at | Mo, 04.07.22 | Mo, 04.07.22 | | | | | | | | | 12 | at | | | | | | | | Ш | | | |
| 12 | Vergabe Lüftungseinbau | 1at | Di, 19.07.22 | Di, 19.07.22 | | | | | | | | | 1: | at | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sommerferien 2022 | 33at | Do, 28.07.22 | Mo, 12.09.22 | | | | | | | | | | | mmer | | | | at | | | | | | |
| 14 | Montage Lüftung | 68at | Mo, 12.09.22 | Fr, 16.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | + | Lü | ftungs | sinsta | llation | n | 6 |
| 14.1 | 1. Abschnitt 2.OG Süd | 13at | Mo, 12.09.22 | Mi, 28.09.22 | | | | | | | | | | | | 2.OG | , Süc | | İ | 1 <mark>3at</mark> | | | | | |
| 14.2 | 2. Abschnitt 2.OG, Nord | 11at | Do, 29.09.22 | Fr, 14.10.22 | | | | | | | | | | | | | 2.0 | G, No | ord | | 11at | | | | |
| 14.3 | 3. Abschnitt, 1.OG, Süd | 13at | Mo, 17.10.22 | Do, 03.11.22 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1. 00 | S <mark>,</mark> Süd | d III | 1 | 3at | | |
| 14.4 | 4. Abschnitt, 1.OG, Nord | 13at | Fr, 04.11.22 | Di, 22.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | 1. C | G, No | ord 📗 | | 13a | ıt |
| 14.5 | 5. Abschnitt, EG | 10at | Mi, 23.11.22 | Di, 06.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EG | | 10at |
| 14.6 | 6. Abschnitt, UG | 8at | Mi, 07.12.22 | Fr, 16.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | G 88 |

Projektzeitrahmen von Di, 22.03.22 bis Sa, 31.12.22

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 20.04.2022 08:28

Filter:

Bearbeiter: Admin