

# Anlage 08 zur Sitzungsvorlage IWU/2022/020 (ö)

#	Titel	Vorgabe Arbeit	Vorgänger	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Q4 / 2022		Q1 / 2023			Q2 / 2023			Q3 / 2023		Q4 / 2023			Q1 / 2024			Q2 / 2024			Q3 / 2024				
						11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
0	Vorabzug GS Nabern/Stand 13.04.2022			09.01.2023	07.09.2024	Vorabzug GS Nabern/Stand 13.04.2022																							
1	Erdsonden			23.01.2023	17.02.2023	Erdsonden																							
2	Planung			09.01.2023	01.05.2023	Planung																							
3	Ausschreibung / Vergabe			10.04.2023	17.07.2023	Ausschreibung / Vergabe																							
4	Sommerferien 2023	32 Tage		27.07.2023	09.09.2023	Sommerferien 2023																							
5	GALA Pausenhof			27.02.2023	02.06.2023	GALA Pausenhof																							
6	Herrichten Bestandskindergarten zu Interim			16.10.2023	27.10.2023	Herrichten Bestandskindergarten zu Interim																							
7	Herbstferien 2023			30.10.2023	03.11.2023	Herbstferien 2023																							
8	Umzug Grundschule in Interim			30.10.2023	03.11.2023	Umzug Grundschule in Interim																							
9	Sanierung Grundschule Bauphase	130 Tage	8	03.11.2023	02.05.2024	Sanierung Grundschule Bauphase																							
10	GALA Anschlussarbeiten Fassade	20 Tage	9	03.05.2024	30.05.2024	GALA Anschlussarbeiten Fassade																							
11	Tausch Heizung Grundschule	10 Tage	9	03.05.2024	16.05.2024	Tausch Heizung Grundschule																							
12	Osterferien 2024			23.03.2024	05.04.2024	Osterferien 2024																							
13	Pfingstferien 2024			21.05.2024	31.05.2024	Pfingstferien 2024																							
14	Sommerferien 2024	32 Tage		25.07.2024	07.09.2024	Sommerferien 2024																							
15	Umzug Grundschule von Interim in saniertes Gebäude	10 Tage	11	17.05.2024	30.05.2024	Umzug Grundschule von Interim in saniertes Gebäude																							
16	Abbruch alter Kindergarten	20 Tage	15	31.05.2024	27.06.2024	Abbruch alter Kindergarten																							
17	GALA Pausenhof GS Ost, Freibereich alter Kindergarten	35 Tage	16	28.06.2024	15.08.2024	GALA Pausenhof GS Ost, Freibereich alter Kindergarten																							
18	Ende der Baumaßnahmen		17	15.08.2024	15.08.2024	Ende der Baumaßnahmen																							