

## INVESTITIONSBERICHT ZUM 07.05.2021

### KINDERGARTEN JESINGEN – ERWEITERUNG UM EINE GRUPPE



**Anlass**

Erweiterung des Kindergartens um eine Gruppe

**Zielsetzung**

Bereits ab dem Kindergartenjahr 2020/21 besteht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Plätzen, weshalb die Baumaßnahme höchste Priorität hat.

Im September 2018 beauftragte die Verwaltung die Erstellung einer Standortanalyse zum Kindergarten Jesingen an der Grundschule. In der Investitionsklausurtagung des Gemeinderates am 28. Juni 2019 hat die Verwaltung vorgeschlagen, den Kindergarten „Im Käpple“ um eine Kindergartengruppe zu erweitern, damit der Bedarf kurzfristig gedeckt werden kann.

**Projektleitung**

Elke Wischropp (Sachgebiet Hochbau),  
Timo Weissinger (Sachgebiet Grünflächen)

**Projektlaufzeit**

01.10.2019 – 31.05.2021

**Aktueller Stand**

Die Kindergarten-Erweiterung ist fertiggestellt. Es werden zurzeit die restlichen Schreinerarbeiten und Mängelbeseitigung ausgeführt. Mit der Ausführung der Außenanlagen wurden begonnen. Beläge und Zugänge werden derzeit erstellt.

Fördermittel sind für die neue Heizungsanlage (Pellets) für die gesamte Einrichtung beantragt.

**Nächster Schritt Gemeinderat**

Einweihungsfeier mit neuer Ortvorsteherin Frau Armbruster.

**Handlungsbedarf**

Die Erweiterung im Käpple Kindergarten ist terminlich und finanziell im Plan. Es besteht **kein weiterer Handlungsbedarf**.

**Ablauf**

ANFANG						2019		2020				2021		
ENDE														
PSP	NAME	VERANTWORTUNG	%	ANFANG	ENDE	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1		
			01.10.2019											
			31.12.2020											
1			0%	28.01.2020	23.12.2020									
1.1.1	Beschluss BSB		0%	28.01.2020	28.01.2020			◆						
1.1.2	Beschluss Gemeinderat		0%	02.02.2020	02.02.2020			◆						
1.1.3	Baubeginn (Baustelleneinrichtung)		0%	28.05.2020	28.05.2020				◆					
1.1.4	Fertigstellung Bauhülle (Boden, Wände, Dach und Fenster)		0%	17.09.2020	17.09.2020					◆				
1.1.5	Fertigstellung Innenausbau		0%	23.12.2020	23.12.2020							◆		

**Gesamtkosten**

