

INVESTITIONSBERICHTBERICHT ZUM 21.01.2022

KINDERGARTEN JESINGEN – ERWEITERUNG UM EINE GRUPPE



Anlass

Erweiterung des Kindergartens um eine Gruppe

Zielsetzung

Bereits ab dem Kindergartenjahr 2020/21 besteht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Plätzen, weshalb die Baumaßnahme höchste Priorität hat.

Im September 2018 beauftragte die Verwaltung die Erstellung einer Standortanalyse zum Kindergarten Jesingen an der Grundschule. In der Investitionsklausurtagung des Gemeinderates am 28. Juni 2019 hat die Verwaltung vorgeschlagen, den Kindergarten „Im Käppele“ um eine Kindergartengruppe zu erweitern, damit der Bedarf kurzfristig gedeckt werden kann.

Projektleitung

Elke Wischropp (Sachgebiet Hochbau),
Timo Weissinger (Sachgebiet Grünflächen)

Projektlaufzeit

01.10.2019 – 31.05.2021

Aktueller Stand

Die Kindergarten-Erweiterung ist fertiggestellt. Es werden zurzeit die Schlussrechnungen geprüft und das Projekt abgeschlossen

Fördermittel sind für die neue Heizungsanlage (Pellets) für die gesamte Einrichtung beantragt.

Nächster Schritt Gemeinderat

Einweihungsfeier mit neuer Ortvorsteherin Frau Armbruster.

Handlungsbedarf

Die Erweiterung im Käppele Kindergarten ist terminlich und finanziell im Plan. Es besteht **kein weiterer Handlungsbedarf.**

Ablauf

ANFANG						2019		2020				2021
ENDE												
PSP	NAME	VERANTWORTUNG	%	ANFANG	ENDE	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
				01.10.2019	31.12.2020							
1			0%	28.01.2020	23.12.2020							
1.1.1	Beschluss BSB		0%	28.01.2020	28.01.2020			◆				
1.1.2	Beschluss Gemeinderat		0%	02.02.2020	02.02.2020			◆				
1.1.3	Baubeginn (Baustelleneinrichtung)		0%	28.05.2020	28.05.2020				◆			
1.1.4	Fertigstellung Bauhülle (Boden, Wände, Dach und Fenster)		0%	17.09.2020	17.09.2020					◆		
1.1.5	Fertigstellung Innenausbau		0%	23.12.2020	23.12.2020						◆	

Gesamtkosten

