

| | kw01 3.1-9.1 | kw02 10.1-16.1 | kw03 17.1-23.1 | kw04 24.1-30.1 | kw05 31.1-6.2 | kw06 7.2-13.2 | kw07 14.2-20.2 | kw08 21.2-27.2 | kw09 28.2-4.3 | kw10 7.3-13.3 | kw11 14.3-20.3 | kw12 21.3-27.3 | kw13 28.3-4.4 | kw14 4.4-10.4 | kw15 11.4-17.4 | kw16 18.4-24.4 | kw17 25.4-1.5 | kw18 2.5-8.5 | kw19 9.5-15.5 | kw20 16.5-22.5 | kw21 23.5-29.5 | kw22 30.5-6.6 | kw23 6.6-12.6 | kw24 13.6-19.6 | kw25 20.6-26.6 | kw26 27.6-3.7 | kw27 4.7-10.7 | kw28 11.7-17.7 | kw29 18.7-24.7 | kw30 25.7-31.7 | kw31 1.8-7.8 | kw32 8.8-14.8 | kw33 15.8-21.8 | kw34 22.8-28.8 | kw35 29.8-4.9 | kw36 5.9-11.9 | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Vergabepaket 4 | Bearbeitung LV u. n. d. Angebotsstellung | Bearbeitung LV u. n. d. Angebotsstellung | Submission | Auswertung Angebot | Vergabe | Vergabe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausführung P. rox. Büros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abrissarbeiten Massiv-Holzba | Fundamente und Bodenplatten Neubau | Fundamente und Bodenplatten Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | |
| | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | | |
| | Betonarbeiten Wände und Decken in Bestand | Betonarbeiten Wände und Decken in Neubau | Vorfestigung Holzbau | Vorfestigung Holzbau | Mauerarbeiten Wände | |
| | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | Werkstattbeziehungen Holzba | |
| | Vorfestigung Holzbau | Vorfestigung Holzbau | | Gerüst | Vorfestigung Holzbau | Vorfestigung Holzbau | Vorfestigung Holzbau | Werkstattbeziehungen Holzba | Gerüst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |