



Projekt: Kornhaus Kirchheim

Änderungsantrag Nr. 01 „Erw. BHKW / Vergröß. UG Neubau“

Projektänderung	
Antragsteller (Architekt/ Fachplaner)	Cheret&Bozic Architekten
Beschreibung ursprüngliche Planung	<p>Heizungszentrale als unterirdischer Anbau zwischen Kornhaus und Max-Eyth-Haus zur Aufnahme des bestehenden BHKW aus dem UG Kornhaus 53qm.</p> 
Beschreibung der Änderung	<p>Erweiterung der Heizungszentrale nach Süden. Neu: 72,5qm.</p> 
Begründung und Veranlassung der Änderung	<p>Möglicher Anschluss der Martinskirche und Dekanat ist in Abstimmung zwischen Stadt und Vertretern der Kirche. Räumlich soll die Heizzentrale so vorgerüstet und ausgelegt werden, dass ein weiteres BHKW</p>

Änderungsantrag Nr. 01 „Erw. BHKW / Vergröß. UG Neubau“

	eingebraucht werden kann, um die Kapazität so zu erweitern, dass ein Anschluss weiterer Gebäude (z.B. Martinskirche und Dekanat) möglich ist. Die Anschaffung eines 2. BHKW ist nicht Bestandteil der Maßnahme (ca. 80.000€ netto)
Vorschlag zur Kompensation der Änderung	-
Planung abgestimmt mit	Landesamt für Denkmalpflege, Bauausschuss Stadt Kirchheim, Stadtwerke

Auswirkung der Änderung auf die Kosten

Auswirkung auf Kosten	<input checked="" type="checkbox"/> ja (Nachtragserstellung notwendig)	<input type="checkbox"/> nein
-----------------------	--	-------------------------------

Kostenberechnung

Kostengruppen		Mehrkosten € brutto	Einsparpotential € brutto
200	Herrichten und Erschließung	59.500 €	€
300	Baukonstruktion	100.242,40 €	€
400	Technische Anlagen	55.802,38 €	€
500	Außenanlagen	2.618,00 €	€
600	Ausstattung	- €	€
700	Baunebenkosten	ARC 46.846,38 € HLS 28.817,81 € ELT 23.235,04 € TWP 4.868,91 €	€
	Summe:	321.927,92 €	€
	Änderungskosten gesamt:		
	Deckung:	Gremienbeschluss mit SiVo zum Baubeschluss im Dezember 2021	

Änderungsantrag Nr. 01 „Erw. BHKW / Vergröß. UG Neubau“

Auswirkung der Änderung auf Termine		
Aktuell gültiger Terminplan		
Auswirkung auf Vertragstermine	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Terminabschätzung		
Auswirkung auf vertraglich vereinbarte Zwischentermine		
Auswirkungen auf vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermine		
Beschleunigungsmaßnahmen möglich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Antrag auf Genehmigung der Änderung	
Antrag ist zu genehmigen bis	Die Planung ist bereits umgesetzt
Begründung	Im Bauausschuss festgelegt.
Auswirkung bei Ablehnung	Umplanungskosten
Aufgestellt	Datum Unterschrift

Prüfung Projektleitung Bauherrenvertretung	
Stellungnahme	
Geprüft und zur Genehmigung empfohlen	Datum Unterschrift

Genehmigung	
Genehmigt Sachgebietsleitung	Datum Unterschrift

Projekt: Kornhaus Kirchheim

Änderungsantrag Nr. 01 „Erw. BHKW / Vergröß. UG Neubau“

Genehmigt Abteilungsleitung	Datum	Unterschrift
Genehmigt Dezernent	Datum	Unterschrift