

ursprüngliches Planungsziel

12.761.510 € kleine Version (Platz für 1 BHKW) Stand 01/2021

321.928 € Änderungsantrag 01 Vergrößerung Technikzentrale (Platz für 2 BHKW)

13.083.438 € mit SiVo IWU/2021/038 am 08.12.2021 beschlossen

0 € Änderungsantrag 02 Lüftungsbauwerk/ 2. Kaminbauwerk

61.265 € Änderungsantrag 03 Provisorium Nahwärmenetz Kornhaus

346.042 € Änderungsantrag 04 Archäologische Ausgrabung und Baugrubensicherung

33.219 € Änderungsantrag 05 Provisorischer Zugang Max-Eyth-Haus während der gesamten Bauzeit

61.479 € Änderungsantrag 06 Abgasprovisorien

70.026 € Änderungsantrag 07 Außenanlagen/ Änderung der Versorgungsleitungen und Unterflurverteiler

84.223 € Änderungsantrag 08 Planungsänderung Deckenkonstruktion

13.739.693 € große Version (Platz für 2 BHKW) inkl. aller Änderungen

33% * 4.534.099 € Preissteigerung

1. 18.273.791 € hochgerechnet auf 04/2024 mit 33% Preissteigerung

neues Planungsziel

15.717.576 € 1. BA mit Fluchttreppenhaus und Abgasprovisorien auf der Westseite

1.275.743 € 2. BA Ausbau UG

2. 16.993.319 € inkl. Änderungsantrag 09 Umplanungskosten

1. 18.273.791 € ursprüngliches Planungsziel Preisstand 04/2024

2. 16.993.319 € neues Planungsziel Preisstand 04/2024**

1.280.472 €

204.801 € zzgl. Änderungsantrag 09 Umplanungskosten

1.485.273 € Entfall Technikzentrale = Minderkosten zum ursprünglichen Planungsziel

* Preissteigerung für 3,25 Jahre bei ca. 10% pro Jahr = gesamt 33%

** inkl. Änderungsantrag 09 Umplanungskosten