

Eilentscheidung

DER OBERBÜRGERMEISTER

Datum

19.03.2024

Genehmigung einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe zur Deckung der Mehrkosten „Revitalisierungskonzept/ Neugestaltung Eingang Waldfriedhof“ und „Herstellung Zufahrt mit Bushaltestelle und Behindertenstellplätze“**SACHVERHALT**

Der Auftrag zur Herstellung der Außenanlagen Revitalisierung Eingangsbereich Waldfriedhof wurde im Dezember 2022 vergeben. Da die Belagsflächen im Bestand keine Verdrückungen aufgewiesen haben, wurde von einem tragfähigen Untergrund ausgegangen und die Kosten einer Untersuchung des Baugrunds, zur Kosteneinsparung, eingespart. Nach Abbruch der Flächen hat sich jedoch herausgestellt, dass der Untergrund nicht die notwendige Standfestigkeit aufweist und eine Bodenverbesserung und Dränagen, sowohl im Bereich der Herstellung des Eingang Waldfriedhof, als auch im Bereich der Zufahrt mit Bushaltestelle ausgeführt werden musste. Aufgrund der zusätzlichen Leistung und der damit verbundenen Bauzeitverlängerung ist ebenfalls ein zusätzlicher Aufwand für das Planungsbüro entstanden, welcher zu vergüten ist. Des Weiteren wurde die Toranlage am Eingangsbereich des durch seitliche Flügel auf Wunsch des Bauherrn während der Bauphase ergänzt, so dass das Tor als Hauptzugang wahrgenommen wird. Aufgrund der daraus resultierenden Nachträge und Mehrmassen, kam es zu Kostensteigerungen in der Herstellung der Außen- und Verkehrsanlagen. Für die Baumaßnahme wurden vom IWU (SiVo Nr. IWU/2021/025) Gesamtkosten in Höhe von 480.000 Euro (260.000 Euro Eingangsbereich Waldfriedhof und 220.000 Euro Zufahrt mit barrierefreier Bushaltestelle und Behindertenstellplätze) bewilligt. Aufgrund von Preissteigerungen wurde im IWU (SiVo Nr. IWU/2023/007) weitere 105.850 Euro (19.750 Euro Eingangsbereich Waldfriedhof und 86.100 Euro Zufahrt mit barrierefreier Bushaltestelle und Behindertenstellplätze) bewilligt. Aufgrund der nochmals gestiegenen Gesamtkosten müssen nochmals Mittel in Höhe von 72.100 Euro (44.100 Euro Eingangsbereich Waldfriedhof und 28.000 Euro Zufahrt mit barrierefreier Bushaltestelle und Behindertenstellplätze) nachfinanziert werden.

BEGRÜNDUNG DER EILBEDÜRFTIGKEIT

Um die Schlussrechnungen zeitnah auszahlen zu können und zur Abwendung weiterer Mahn- und Zinskosten, ist eine zeitnahe Auszahlung zwingend notwendig. Die nächste Sitzung des

Gemeinderats (GR) findet erst am 15.05.2024 statt. Durch eine Verzögerung zur Auszahlung der Schlussrechnungssumme kommt es zu weiteren Mahn- und Zinskosten. Um diese zu vermeiden, ist eine Eilentscheidung notwendig. Selbst die Einberufung einer form- und fristlosen Sitzung ist angesichts dieses Zeithorizonts nicht mehr möglich.

Die Deckung der Mittel für die Herstellung des Eingangsbereichs können über die bereitgestellten Mittel zur Wegesanierung auf Friedhöfen (Auftrag 704553040001) erfolgen. Hierdurch reduzieren sich die Mittel zur Wegesanierung in 2024 auf 35.900,00 Euro. In 2025 stehen jedoch weitere 80.000 Euro für Wegesanierung auf Friedhöfen zur Verfügung.


Die Deckung der Mittel zur Herstellung der Zufahrt sowie der barrierefreien Bushaltestelle und den Behindertenstellplätzen kann über die Maßnahme Umbau Alleenstraße West erfolgen. Die Maßnahme muss aufgrund fehlender personeller Kapazitäten aktuell zurückgestellt werden und kann in 2024 nicht ausgeführt werden. Die Planungsleistungen sollen allerdings bei personeller Entspannung fortgesetzt werden. Die fehlenden Finanzmittel werden im Nachtragshaushalt 2025 aufgenommen.

Aus Dringlichkeitsgründen ergeht gemäß § 43 Abs. 4 GemO folgende Eilentscheidung des Oberbürgermeisters:

1. Die Zustimmung zur Finanzierung einer überplanmäßigen Ausgabe auf den Investitionsauftrag 702553040001 Revitalis.konzept/ Neugest. Eingang Waldf., Sachkonto 78720000 in Höhe von 44.100,00 Euro wird erteilt.
Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben kann über den Investitionsauftrag 704553040001 Wegesanierung Friedhöfe, Sachkonto 78720000 in Höhe von 44.100,00 Euro erfolgen.
2. Die Zustimmung zur Finanzierung einer überplanmäßigen Ausgabe auf den Investitionsauftrag 709541040038 Waldfriedhof Zufahrt mit Bushalt.+Parkp., Sachkonto 78720000 in Höhe von 28.000,00 Euro wird erteilt.
Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben kann über den Investitionsauftrag 709541040036 Umbau Alleenring West, Sachkonto 78720000 in Höhe von 28.000,00 Euro erfolgen.

10.3.2024




Datum



Unterschrift

Zeichnungslauf:

	19.03.24	UK
STAB 210	Datum	Unterschrift

	19.03.2024	
SG 244	Datum	Unterschrift
	19.03.2024	
SG 243	Datum	Unterschrift
	19.3.24	
Abteilung 140	Datum	Unterschrift
	19.03.2024	
Abteilung 240	Datum	Unterschrift
		
EBM	Datum 19.03.24	Unterschrift